



VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "CANALE DELLE BASSE - RISPRISTINO ROTTURE ARGINALI E RIPROFILATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DAL PONTE TRE OCCHI FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO CHIARONE - COMUNE DI CAPALBIO".

(Art. 163 comma 1 - D. Lgs. 18.04.2016 n° 50)

Le eccezionali precipitazioni atmosferiche abbattutesi nel comprensorio del Consorzio 6 Toscana sud nei giorni 15-19 novembre 2019 hanno determinato un grave stato di pericolosità.

Il risultato di tale evento ha fatto verificare una piena eccezionale, provocando varie rotture arginali in sx e dx del Canale delle Basse.

In conseguenza a quanto sopra riportato il giorno 04 dicembre 2019, il sottoscritto Ing. Renzo Ricciardi, in qualità di Dirigente Settore del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, unitamente al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud Arch. Fabio Zappalorti hanno eseguito un sopralluogo in località Tre Occhi, Centro E, Centro I e lungo il corso del Canale delle Basse nel Comune di Capalbio.

Nel corso di tali verifiche è stato possibile riscontrare la presenza di diffusi punti di erosione (Foto n. 1-3-4) e di una rottura arginale (Foto n. 2).

In ragione di quanto verificatosi, si ritiene necessaria l'immediata attivazione delle opere di ripristino in regime di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato.

Visto quanto sopra esposto, preso atto della situazione e concordata con il Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud la strategia d'intervento, il Sottoscritto Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi, ritiene di affidare, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, al CB6 Toscana Sud l'esecuzione dei lavori strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

I lavori necessari concordati con il Consorzio di Bonifica consistono in:

- Ripristino rotte ed erosioni arginali mediante ricostruzione dei rilevati con materiale terroso, oltre al riescavo della canaletta di magra per il ripristino delle sezioni originali di deflusso sia del fosso Canale delle Basse.

Ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il Consorzio dovrà trasmettere entro 10 giorni la perizia giustificativa dei lavori, corredata dall'eventuale verbale di concordamento dei prezzi e dal cronoprogramma procedurale e finanziario al Settore Genio Civile il quale, previa verifica della coerenza con quanto riportato nel presente verbale e della congruità dei prezzi, provvederà alla copertura della spesa.

Il Consorzio provvederà, inoltre, a propria ed esclusiva cura, responsabilità ed oneri, agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché all'eventuale acquisizione delle autorizzazioni necessarie, dandone contestuale comunicazione al Settore del Genio Civile.

Le opere da realizzare sono stimate in euro 80.000,00, consensualmente con l'affidatario con riferimento ai prezzi unitari previsti nel "Prezziario della Regione Toscana" o, qualora non presenti, ad altri prezziari ufficiali o specifiche analisi fondate su prezzi di mercato, applicando comunque il metodo previsto all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.



Il Sottoscritto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi

DICHIARA

che i lavori indicati in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e

AFFIDA

al Consorzio 6 Toscana Sud l'immediata esecuzione dell'intervento "Canale delle Basse - ripristino rotture arginali e riprofilatura della sezione di deflusso dal ponte tre occhi fino alla confluenza con il Fosso Chiarone - Comune di Capalbio" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato.

L'esecuzione dei suddetti lavori affidati al Consorzio 6 Toscana Sud saranno realizzati in parte dal Consorzio con propri mezzi e operai in parte alle seguenti imprese, dotate di mezzi idonei, le quali si sono rese immediatamente disponibili:

- Cava Albanesi per la fornitura delle materie necessarie alla ricostruzione delle arginature distrutte e delle scogliere danneggiate.

Letto, approvato e sottoscritto

Grosseto, li 04 dicembre 2019

Per il Genio Civile Toscana Sud
Il Dirigente Responsabile Ing. Renzo Ricciardi

Per il Consorzio 6 Toscana Sud
Il Direttore Generale Arch. Fabio Zappalorti



“CANALE DELLE BASSE - RISPRISTINO ROTTURE ARGINALI E RIPROFILATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DAL PONTE TRE OCCHI FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO CHIARONE COMUNE DI CAPALBIO”.



Foto 1 - Vista erosione arginale, Canale delle Basse (DX idraulica)



Foto 2 - Vista rottura argine, Canale delle Basse (DX idraulica)



Foto 3 – Erosioni diffuse, Canale delle Basse (DX idraulica)



Foto 4 – Erosioni diffuse, Canale delle Basse (DX idraulica)



Fig.1 - Planimetria area di intervento