



VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "RIPRISTINO RIPROFILATURE, ROTTURE ARGINALI E RIESCAVO E RIPROFILATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FOSSO RISPECIA - COMUNE DI GROSSETO".

(Art. 163 comma 1 - D. Lgs. 18.04.2016 n° 50)

Le eccezionali precipitazioni atmosferiche abbattutesi nel comprensorio del Consorzio 6 Toscana sud nei giorni 15-19 novembre 2019 hanno determinato un grave stato di pericolosità.

Il risultato di tale evento ha fatto verificare una piena eccezionale, provocando varie rotture arginali e in particolare sugli argini del fosso Rispecchia.

In Conseguenza a quanto sopra riportato il giorno 04 dicembre 2019, il sottoscritto Ing. Renzo Ricciardi, in qualità di Dirigente Settore del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, unitamente al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud Arch. Fabio Zappalorti ha condotto un sopralluogo in località Prati e lungo il corso del Fosso Rispecchia nel Comune di Grosseto.

Nel corso di tali verifiche è stato possibile riscontrare la presenza di una rottura arginale in sx idraulica (*Foto n. 1-3*) e una in destra idraulica oltre a erosioni spondali diffuse nell'intero tratto interessato.

In ragione di quanto verificatosi, si ritiene necessaria l'immediata attivazione delle opere di ripristino in regime di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato.

Visto quanto sopra esposto, preso atto della situazione e concordata con il Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud la strategia d'intervento, il Sottoscritto Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi, propone di affidare, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, al CB6 Toscana Sud l'esecuzione dei lavori strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

I lavori necessari concordati con il Consorzio di Bonifica consistono in:

- Ripristino rotte ed erosioni arginali mediante ricostruzione dei rilevati con materiale terroso sugli argini destro e sinistro del Fosso Rispecchia;
- Riprofilatura delle sezioni di deflusso del fosso Rispecchia nel tratto compreso tra il ponte subito a monte della SS 1 e il ponte ferrovia Pisa-Roma.

Ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il Consorzio dovrà trasmettere entro 10 giorni la perizia giustificativa dei lavori, corredata dall'eventuale verbale di concordamento dei prezzi e dal cronoprogramma procedurale e finanziario al Settore Genio Civile il quale, previa verifica della coerenza con quanto riportato nel presente verbale e della congruità dei prezzi, provvederà alla copertura della spesa.

Il Consorzio provvederà, inoltre, a propria ed esclusiva cura, responsabilità ed oneri, agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché all'eventuale acquisizione delle autorizzazioni necessarie, dandone contestuale comunicazione al Settore del Genio Civile.

Le opere da realizzare sono stimate in euro 100.000,00, consensualmente con l'affidatario con riferimento ai prezzi unitari previsti nel "Prezziario della Regione Toscana" o, qualora non presenti, ad altri prezzi ufficiali o specifiche analisi



fondate su prezzi di mercato, applicando comunque il metodo previsto all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Il Sottoscritto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi

DICHIARA

che i lavori indicati in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e

AFFIDA

al Consorzio 6 Toscana Sud l'immediata esecuzione dell'intervento "Ripristino riprofilature, rotture arginali e riescavo e riprofilatura della sezione di deflusso del Fosso Rispecchia - Comune di Grosseto" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato.

L'esecuzione dei suddetti lavori affidati al Consorzio 6 Toscana Sud saranno realizzati in parte dal Consorzio con propri mezzi e operai in parte alle seguenti imprese, dotate di mezzi idonei, le quali si sono rese immediatamente disponibili:

- Massai srl per le forniture dei materiali di cava necessari alla ricostruzione del corpo arginale.

Letto, approvato e sottoscritto

Grosseto, lì 04 dicembre 2019

Per il Genio Civile Toscana Sud
Il Dirigente Responsabile Ing. Renzo Ricciardi

Per il Consorzio 6 Toscana Sud
Il Direttore Generale Arch. Fabio Zappalorti

The image shows two handwritten signatures in blue and green ink, positioned over two horizontal lines. The blue signature is at the top, and the green signature is below it.



“RIPRISTINO RIPROFILATURE, ROTTURE ARGINALI E RIESCAVO E RIPROFILATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FOSSO RISPESCIA - COMUNE DI GROSSETO”.



Foto 1 - Vista rottura argine, fosso Rispescia (SX idraulica)



Foto 2 – Vista ponte Strada comunale a monte della A1 Aurelia, fosso Rispecchia



Foto 3 - Vista rottura argine, fosso Rispecchia (SX idraulica)



Fig.1 - Planimetria area di intervento